

Руководитель
регионального проекта —
Гашков Александр Васильевич

(подпись)

ОДОБРЕН

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(4) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			
4 показателей в отчетном периоде, из них: - 2 достигнутых показателей.	20 результатов в отчетном периоде , из них: - 9 достигнутых результатов.	76 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 45 достигнутых контрольных точек.	2287094.49 тыс. руб., 63.97%
			Отсутствие отклонений

Завершающий отчет.

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи									
1.1.		Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий	ФП	Процент	33.8	25.3	25.3		25.3	В работе Подтверждающие документы: 1. "Расчет показателей МПЗЗ" Иное Министерство здравоохранения Камчатского края от 10.01.2025г. №21.07/86, приложен файл .
1.2.		Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий	ФП	Процент	22.2	13.3	22.2		13.3	Существует риск: Риск, Причина риска: Риск неисполнения, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2025г. Принятые меры: 1. Риск, срок исполнения 01.01.2025, Гашков Александр Васильевич - Министр - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ. Неисполнен Подтверждающие документы: 1. "Расчет показателей" Иное Минздрав Камчатского края от 10.01.2024г. №21.07/86, приложен файл .
1.3.		Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского	ФП	Единица	7.73	7.89	6.8		7.89	Существует риск: Риск, Причина риска: Риск недостижения, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		жителя в год, возрастающий								наступления: 01.01.2025г. Принятые меры: 1. Риск недостижения, срок исполнения 01.01.2025, Гашков Александр Васильевич - Министр - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ. В работе Подтверждающие документы: 1. "Расчет по показателям" Иное Минздрав Камчатского края от 10.01.2025г. №21.07/86, приложен файл .
1.4.		Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент, возрастающий	ФП	Процент	0	51.7	55.5		51.7	Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка из системы АСММС" Отчет Министерство здравоохранения Камчатского края от 10.01.2024г. №21.07/86, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1		Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для	Единица	7474	0	0	0			31.12.2022	31.12.2022	Еперин Виктор Павлович - Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Предоставлена информация : 0 из 0. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/294 от 29.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022													
1.1.К.1		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	31.12.2022	Еперин Виктор Павлович - Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Электронный бюджет		В работе. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/294 от 29.07.2022.
1.1.К.2		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и								31.12.2022	31.12.2022	Еперин Виктор Павлович - Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государстве	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/294 от 29.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)										нных закупок			
1.1.К.3		Отчет о реализации мероприятий результата "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с								31.08.2022	01.10.2022	Еперин Виктор Павлович - Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 31 дней. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/294 от 29.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"													
1.1.К.4		Отчет о реализации мероприятий результата "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в								31.10.2022	31.10.2022	Еперин Виктор Павлович - Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/294 от 29.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"													
1.1.К.5		Отчет о реализации мероприятий результата "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а								31.12.2022	31.12.2022	Елерин Виктор Павлович - Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государстве	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/294 от 29.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"										нных закупок			
1.2		Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а	Единица	7474	0					31.12.2023		Еперин Виктор Павлович - Заместитель Министра - начальник отдела по развитию	ГИИС "Электронный бюджет"		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/294 от 29.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2023										здравоохранения и государственных закупок			
1.2.К.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2023		Еперин Виктор Павлович - Заместитель Министра - начальник			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/294 от 29.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок			
1.2.К.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2023		Еперин Виктор Павлович - Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/294 от 29.07.2022.
1.2.К.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2023		Еперин Виктор Павлович - Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/294 от 29.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												нных закупок			
1.2.К.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2023		Еперин Виктор Павлович - Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/294 от 29.07.2022.
1.3		Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.	Единица	7474	0					31.12.2024		Еперин Виктор Павлович - Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	ГИИС "Электронный бюджет"		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/294 от 29.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024													
1.3.К.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2024		Еперин Виктор Павлович - Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/294 от 29.07.2022.
1.3.К.2		Сведения о								31.12.2024		Еперин			Завершено. Исключен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок										Виктор Павлович - Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок			на основании ЗИ №N9-4-2022/294 от 29.07.2022.
1.3.К.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2024		Еперин Виктор Павлович - Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/294 от 29.07.2022.
1.3.К.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)								31.12.2024		Еперин Виктор Павлович - Заместитель Министра - начальник			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/294 от 29.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		контракту										отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок			
1.4		Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки	Единица	7474	0	0				31.12.2025		Елерин Виктор Павлович - Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	ГИИС "Электронный бюджет"		Завершено. Предоставлена информация : 0 из 0. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/294 от 29.07.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2025													
1.5		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	377	6	5	5			31.12.2022	31.12.2024	Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"		Не выполнено. Реализация мероприятия продолжится в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края" Просрочка 731 день. Предоставлена информация : 5 из 6.
1.5.K.1		Получение положительного заключения по результатам государственных экспертиз								30.12.2022	19.12.2024	Гашков Александр Васильевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Государственные экспертизы по объектам строительства.	Выполнено. Просрочка 720 дней. Подтверждающие документы: 1. "Государственные экспертизы по объектам строительства." Отчет Министерство



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															строительства и жилищной политики Камчатского края от 19.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.5.K.2		Получено разрешение на строительство								30.12.2022	19.12.2024	Гашков Александр Васильевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Разрешение на строительство	Выполнено. Просрочка 720 дней. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на строительство" Отчет Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края от 19.12.2024г. №Б/Н, приложен файл .
1.5.K.3		Строительно монтажные работы завершены								30.12.2022	19.12.2024	Гашков Александр Васильевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Реестр контрактов Выполнение работ по строительству объекта «Фельдшерско- акушерский пункт. Камчатский край. с. Апука	Выполнено. Просрочка 720 дней. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по строительству объекта «Фельдшерско- акушерский пункт. Камчатский край. с. Апука" Реестр контрактов КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА "КАМЧАТСКАЯ КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА" от 03.09.2021г. №№ 38 ГК, указана ссылка .
1.5.К.4		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								30.12.2022	31.12.2024	Гашков Александр Васильевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		Не выполнено. Просрочка 732 дней. Существует риск: Риск, Причина риска: Не завершено строительство объектов 2022 года., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2024г. Принятые меры: 1. Усиление контроля над исполнением мероприятий РП МПЗЗ в части строительства объектов, срок исполнения 31.12.2024, В работе. Реализация мероприятия продолжится в рамках региональной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края" в 2025 году
1.5.К.5		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена								30.12.2022	31.12.2024	Гашков Александр Васильевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		Не выполнено. Просрочка 732 дней. Существует риск: Риск, Причина риска: Задержка в разработке строительной документации, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2024г. Принятые меры: 1. Усиление контроля за реализацией мероприятия, срок исполнения 31.12.2024, В работе. Реализация мероприятия продолжится в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края" в 2025 году



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.6		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	377	8	5	5			31.12.2023	31.12.2023	Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"		Не выполнено. Реализация мероприятия продолжится в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края" Предоставлена информация : 5 из 8.
1.6.К.1		Строительно монтажные работы завершены (Строительство объекта "Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края)								10.10.2023		Гашков Александр Васильевич - Министр	нет		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2023/175 от 28.03.2023.
1.6.К.2		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (Строительство объекта "Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края)								20.10.2023		Гашков Александр Васильевич - Министр	нет		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2023/175 от 28.03.2023.
1.6.К.3		Государственная								30.10.2023		Гашков	нет		Завершено. Исключен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (Строительство объекта "Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края)										Александр Васильевич - Министр			на основании ЗИ №N9-4-2023/175 от 28.03.2023.
1.7		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	377	8	5	5			31.12.2024	31.12.2024	Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Архив (Лицензии на объекты ФАП Слаутное, Аянка, Крутоберегово, Апука)	Завершено.Реализация мероприятия продолжится в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края" Предоставлена информация : 5 из 8. Подтверждающие документы: 1. "Архив (Лицензии на объекты ФАП Слаутное, Аянка, Крутоберегово, Апука)" Иное Министерство здравоохранения Камчатского края от 31.12.2024г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.7.К.1		Заключен контракт на строительно-монтажные работы (Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Манилы.)								15.03.2024	13.03.2024	Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	Нет	Реестр контрактов ГК по выполнению работ по подготовке проектной документации и, инженерных изысканий и строительства у объекта капитального строительства ОВОП с. Манилы	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "ГК по выполнению работ по подготовке проектной документации, инженерных изысканий и строительству объекта капитального строительства ОВОП с. Манилы" Реестр контрактов КГКУЗ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" от 01.07.2023г. №44/23-ГК, приложен файл .
1.7.К.2		Заключен контракт на строительно-монтажные работы (Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Олюторский муниципальный район, с. Пахахи)								15.03.2024	13.03.2024	Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	Нет	Реестр контрактов Объекты закупки Здания предприятий здравоохранения, науки и научного обслуживания	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Здания предприятий здравоохранения, науки и научного обслуживания, образования, культуры



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															и искусства " Реестр контрактов КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА "КАМЧАТСКАЯ КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА" от 08.08.2023г. №21-ГК, указана ссылка .
1.7.К.3		Получено положительное заключение государственной экспертизы (Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Олюторский муниципальный район, с. Пахачи)								31.12.2024	25.12.2024	Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	Нет	Иное Заключение по объекту Пахачи	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Заключение по объекту Пахачи" Иное Единый государственный реестр заключений от 18.12.2024г. №41-1-1-3-076947-2024, приложен файл .
1.7.К.4		Отчет о реализации мероприятия "Осуществлено новое строительство (реконструкция)								31.12.2024	28.12.2024	Гашков Александр Васильевич - Министр	нет	Отчет по исполнению мероприятий	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Отчет по исполнению



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		объектов медицинских организаций" по состоянию на декабрь.													мероприятий" Отчет Министерство здравоохранения Камчатского края от 26.12.2024г. № 21.04/15840, приложен файл .
1.7.К.5		Промежуточный отчет о реализации мероприятия "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций"								31.12.2024	28.12.2024	Гашков Александр Васильевич - Министр	нет	Отчет по исполнению мероприятий	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Отчет по исполнению мероприятий" Отчет Министерство здравоохранения Камчатского края от 26.12.2024г. № 21.04/15840, приложен файл .
1.7.К.6		Отчет о реализации мероприятия "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций" в 2024 году.								31.12.2024	28.12.2024	Гашков Александр Васильевич - Министр	нет	Отчет по исполнению мероприятия	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Отчет по исполнению мероприятия" Отчет Министерство здравоохранения Камчатского края от 26.12.2024г. № 21.04/15840, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.8		Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций Значение: 23,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	377	23	4				31.12.2025		Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"		Завершено. Предоставлена информация : 4 из 23. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/561 от 23.12.2022.
1.9		Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024	Объект	0	2	2	2			31.12.2024	30.04.2024	Капанадзе Лела Элгуджовна - Заместитель Министра-начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Выписка из реестра лицензий ГБУЗ ЕРБ	Выполнено. Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из реестра лицензий ГБУЗ ЕРБ" Иное Министерство здравоохранения Камчатского края от 22.04.2024г. №Л041-01025-41/00554305, приложен файл .
1.9.К.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2024		Капанадзе Лела Элгуджовна - Заместитель Министра-начальник отдела			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2024/075 от 29.01.2024.
1.9.К.2		Заключен контракт на приобретение объекта недвижимого								15.03.2024	11.03.2024	Капанадзе Лела Элгуджовна	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объекты	Выполнено. Выполнено Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		имущества (Фельдшерско-акушерский пункт, п. Термальный, Камчатский край, Елизовский муниципальный район)										- Заместитель Министра-начальник отдела		закупки Объект недвижимого имущества в государственную собственность Камчатского края для размещения медицинской организации	документы: 1. "Объекты закупки Объект недвижимого имущества в государственную собственность Камчатского края для размещения медицинской организации" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 29.12.2023г. №251, указана ссылка .
1.9.К.3		Получено СанЭпид заключение Роспотребнадзора (Фельдшерско-акушерский пункт, п. Термальный, Камчатский край, Елизовский муниципальный район)								25.04.2024	25.04.2024	Капанадзе Лела Элгуджовна - Заместитель Министра-начальник отдела	Нет	Отчет сАНЭПИД ЗАКЛЮЧЕНИЕ	Выполнено. Просрочка 10 дней. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "сАНЭПИД ЗАКЛЮЧЕНИЕ" Отчет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															благополучия человека от 22.04.2024г. № 41.КЦ.08.000.М.00011 5.04.24, приложен файл .
1.9.К.4		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2024		Капанадзе Лела Элгуджовна - Заместитель Министра-начальник отдела			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2024/075 от 29.01.2024.
1.9.К.5		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2024		Капанадзе Лела Элгуджовна - Заместитель Министра-начальник отдела			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2024/075 от 29.01.2024.
1.9.К.6		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2024		Капанадзе Лела Элгуджовна - Заместитель Министра-начальник отдела			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2024/075 от 29.01.2024.
1.9.К.7		Объект недвижимого имущества введен в								20.03.2024	11.03.2024	Капанадзе Лела	Нет	Реестр контрактов	Выполнено. Выполнено



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		эксплуатацию (Фельдшерско-акушерский пункт, п. Термальный, Камчатский край, Елизовский муниципальный район)										Элгуджовна - Заместитель Министра-начальник отдела		Объекты закупки Объект недвижимого имущества в государственную собственность Камчатского края для размещения медицинской организации	Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Объект недвижимого имущества в государственную собственность Камчатского края для размещения медицинской организации" Реестр контрактов Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 29.12.2023г. №251, указана ссылка .
1.9.К.8		Произведена оплата по контракту на приобретение недвижимого имущества (Фельдшерско-акушерский пункт, п. Термальный, Камчатский край,								25.03.2024	11.03.2024	Капанадзе Лела Элгуджовна - Заместитель Министра-начальника отдела	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объект недвижимого имущества в государственную собственность	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Объект недвижимого имущества в государственную собственность Камчатского края для



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Елизовский муниципальный район)												ть Камчатского края для размещения медицинской организации	размещения медицинской организации" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 29.12.2023г. №251, указана ссылка .
1.9.К.9		Получена лицензия на объект недвижимого имущества (Фельдшерско-акушерский пункт, п. Термальный, Камчатский край, Елизовский муниципальный район)								15.05.2024	20.04.2024	Капанадзе Лела Элгуджовна - Заместитель Министра-начальник отдела	Нет	Иное Лицензия Термальный	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Лицензия Термальный" Иное Министерство здравоохранения Камчатского края от 22.04.2024г. №ЛО41-01025-41/00554305, приложен файл .
1.9.К.10		Объявлен аукцион на приобретение объекта недвижимого имущества (Фельдшерско-акушерский пункт, п.								11.03.2024	11.03.2024	Капанадзе Лела Элгуджовна - Заместитель Министра-	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объекты закупки Объект недвижимог	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Объект недвижимого

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Термальный, Камчатский край, Елизовский муниципальный район)										начальник отдела		о имущества в государственную собственность Камчатского края для размещения медицинской организации	имущества в государственную собственность Камчатского края для размещения медицинской организации" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 29.12.2023г. №251, указана ссылка .
1.9.К.1 1		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена								10.12.2024	10.12.2024	Капанадзе Лела Элгуджовна - Заместитель Министра-начальник отдела		Отчет Выписка из реестра	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Выписка из реестра" Отчет Министерство здравоохранения Камчатского края от 27.02.2024г. №Б/Н, приложен файл .
1.10		Приобретены объекты недвижимого	Объект	0	0	2				31.12.2025		Капанадзе Лела	ГИИС "Электронн		Завершено. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		имущества медицинских организаций Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2025										Элгуджовна - Заместитель Министра-начальник отдела	ый бюджет"		информация : 2 из 0. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/561 от 23.12.2022.
1.11		Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Объект	0	1	1	1			31.12.2023	16.02.2024	Капанадзе Лела Элгуджовна - Заместитель Министра-начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Выписка из реестра лицензии Пионерский	Выполнено.В работе Просрочка 47 дней. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из реестра лицензии Пионерский" Иное Министерство здравоохранения Камчатского края от 16.02.2024г. №Л041-01025-41/00554305, приложен файл .
1.12		Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	04.03.2024	Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Лицензия Врачебная амбулатория . Камчатский край, Елизовский муниципальный район, с. Николаевка	Выполнено.Исполнено Просрочка 64 дня. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Лицензия Врачебная амбулатория. Камчатский край, Елизовский муниципальный район,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															с. Николаевка" Иное Министерство здравоохранения Камчатского края от 08.02.2024г. №Л041-01025-41/00554305, приложен файл .
1.12.К.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2023	04.03.2024	Капанадзе Лела Элгуджовна - Заместитель Министра-начальник отдела	еис	Реестр контрактов Информация об исполнении контракта № 24105040135 23 000264 0019 (4) от 19.01.2024	Выполнено. Просрочка 64 дней. Исполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении контракта №24105040135 23 000264 0019 (4) от 19.01.2024" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 28.06.2023г. №№ 2410504013523000264, указана ссылка .
1.12.К.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,								31.12.2023	04.03.2024	Капанадзе Лела Элгуджовна	еис	Реестр контрактов Информация	Выполнено. Просрочка 64 дней. Исполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту										- Заместитель Министра-начальник отдела		об исполнении контракта № 2410504013 5 23 000264 0028 (6) от 08.02.2024	документы: 1. "Информация об исполнении контракта №24105040135 23 000264 0028 (6) от 08.02.2024" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 28.06.2023г. №№ 2410504013523000264, указана ссылка .
1.13		Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	3	2	2			31.12.2024	31.12.2024	Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Лицензия ФАП Двуречье	Завершено.Реализация мероприятия продолжится в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края" в 2025 году. Предоставлена информация : 2 из 3. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документы: 1. "Лицензия ФАП Двуречье" Иное Министерство здравоохранения Камчатского края от 05.09.2024г. №Л041-01025-41/00554305, приложен файл .
1.13.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								27.12.2024	27.12.2024	Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	Электронный бюджет	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 24.11.2022г. №20-2022-039677, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	10. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.01.2024г. №60-2023-000315, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (физическому) лицу	11. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 25.01.2024г. №20-2024-009619, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	12. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 03.12.2024г. №20-2024-113429, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 13.12.2022г. №20-2022-019701, приложен файл .
														Соглашение	3. "Соглашение о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 10.02.2022г. №20-2022-035376, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 26.12.2023г. №20-2023-028668, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.11.2024г. №20-2023-018278, приложен файл .
														Соглашение	6. "Соглашение о предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.11.2023г. №20-2023-028690, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	7. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 22.12.2023г. №20-2023-028670, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	8. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.12.2023г. №20-2023-029055, приложен файл .
														Соглашение о	9. "Соглашение о предоставлении субсидии



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 25.12.2023г. №20-2023-029059, приложен файл .
1.13.К.2		Размещен аукцион на приобретение быстровозводимой модульной конструкции (Фельдшерский здравпункт, п. Двуречье, Камчатский край, Елизовский муниципальный район.)								11.03.2024	11.03.2024	Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объекты закупки Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции объекта медицинской организации	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции объекта медицинской организации" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 25.12.2023г. №242, указана ссылка .
1.13.К.		Размещен аукцион на								11.03.2024	11.03.2024	Ивах	ЕИС	Реестр	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3		приобретение быстровозводимой модульной конструкции (Врачебная амбулатория, п. Октябрьский, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район.)										Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	Закупки	контрактов Объекты закупки Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции объекта медицинской организации	Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции объекта медицинской организации" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 19.02.2024г. № 0338300020824000001, указана ссылка .
1.13.К.4		Заключен контракт на поставку быстровозводимой модульной конструкции (Фельдшерский								13.05.2024	11.03.2024	Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объекты закупки Приобретение и монтаж	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Приобретение и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		здравпункт, п. Двуречье, Камчатский край, Елизовский муниципальный район.)										отдела		быстровозводимой модульной конструкции объекта медицинской организации	монтаж быстровозводимой модульной конструкции объекта медицинской организации" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 25.12.2023г. №242, указана ссылка .
1.13.К.5		Заключен контракт на поставку быстровозводимой модульной конструкции (Врачебная амбулатория, п. Октябрьский, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район.)								13.05.2024	11.03.2024	Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объекты закупки Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции объекта медицинской организации	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции объекта медицинской организации " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 19.02.2024г. № 0338300020824000001, указана ссылка .
1.13.К.6		Объект введен в эксплуатацию (Фельдшерский здравпункт, п. Двуречье, Камчатский край, Елизовский муниципальный район.)								20.08.2024	20.08.2024	Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объекты закупки Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции объекта медицинской организации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции объекта медицинской организации" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															25.12.2023г. №№ 242, указана ссылка .
1.13.К.7		Лицензирование объекта (Фельдшерский здравпункт, п. Двуречье, Камчатский край, Елизовский муниципальный район.)								27.12.2024	05.09.2024	Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	Нет	Отчет Лицензия Двуречье	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Лицензия Двуречье" Отчет ГБУЗ КК Елизовская районная больница от 05.09.2024г. №Л041-01025-41/00554305, приложен файл .
1.13.К.8		Объект введен в эксплуатацию (Врачебная амбулатория, п. Октябрьский, Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район.)								16.12.2024	01.01.2025	Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	ЕИС Закупки		В работе. Просрочка 16 дней. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2024/619 от 20.12.2024.
1.14		Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	0	2				31.12.2025		Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"		Завершено. Предоставлена информация : 2 из 0. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/561 от 23.12.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.15		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	1434	3	3	3			31.12.2022	16.12.2022	Нахтигаль Юлия Сергеевна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет ДОКУМЕНТЫ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1. "ДОКУМЕНТЫ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ" Отчет ГБУЗ КК "Быстринская РБ" от 16.12.2022г. №1, приложен файл .
														Отчет ДОКУМЕНТЫ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ (СОКОЧ)	2. "ДОКУМЕНТЫ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ (СОКОЧ)" Отчет ГБУЗ КК "Елизовская РБ" от 16.12.2022г. №1, приложен файл .
														Отчет ДОКУМЕНТЫ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ (СОКОЧ 2)	3. "ДОКУМЕНТЫ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ (СОКОЧ 2)" Отчет ГБУЗ КК "Елизовская РБ" от 16.12.2022г. №1,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
														Отчет ДОКУМЕНТЫ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ (КАВАЛЕРСКОЕ)	4. "ДОКУМЕНТЫ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ (КАВАЛЕРСКОЕ)" Отчет ГБУЗ КК "Усть-Большерецкая РБ" от 16.12.2022г. №1, приложен файл .
1.15.К.1		Выполнение работ по капитальному ремонту								30.11.2022		Капанадзе Лела Элгуджовна - Заместитель Министра-начальник отдела	Электронный бюджет		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Н9-4-2022/384 от 25.09.2022.
1.16		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью	Единица	1434	8	8	8			31.12.2023	31.12.2023	Нахтигаль Юлия Сергеевна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Реестр контрактов Капитальный ремонт холла здания поликлиники и, расположенного по адресу: Камчатский край, Соболевский район, с. Соболево, ул. Родыгина, д. 12"	Выполнено. Предоставлена информация : 8 из 8. Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт холла здания поликлиники, расположенного по адресу: Камчатский край, Соболевский район, с. Соболево, ул. Родыгина, д. 12" Реестр контрактов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		населения до 50 тыс. человек Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2023												Соболево, ул. Родыгина, д. 12	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОБОЛЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 30.06.2023г. №№ 0338300036223000030, указана ссылка .
														Реестр контрактов Выполнение работ по капитальному ремонту «Фасады зданий ГБУЗ «Корякская окружная больница». 1 этап: Капитальный ремонт фасада здания стационара»	2. "Выполнение работ по капитальному ремонту «Фасады зданий ГБУЗ «Корякская окружная больница». 1 этап: Капитальный ремонт фасада здания стационара»" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОРЯКСКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА" от 23.01.2023г. №№ 0338200007622000117,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															указана ссылка .
														Реестр контрактов Выборочный капитальный ремонт: инженерные сети водоснабжения, теплоснабжения, канализации, общестроительные работы, малярные работы, ремонт крыльца с устройством пандуса для маломобильных групп населения во врачебной амбулатории, расположенной по адресу:	3. "Выборочный капитальный ремонт: инженерные сети водоснабжения, теплоснабжения, канализации, общестроительные работы, малярные работы, ремонт крыльца с устройством пандуса для маломобильных групп населения во врачебной амбулатории, расположенной по адресу: 684035 Камчатский край, Елизовский район, с. Паратунка, ул. Нагорная, 34" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														684035 Камчатский край, Елизовский район, с. Паратунка, ул. Нагорная, 34	19.05.2023г. №№ 106, указана ссылка .
														Реестр контрактов 1. Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки	4. "1. Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ОЛЮТОРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 20.01.2023г. №Б/Н, указана ссылка .
														Реестр контрактов Выполнение работ по капитальному	5. "Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в здании стационара ГБУЗ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														у ремонту системы отопления в здании стационара ГБУЗ "Корякская окружная больница"	"Корякская окружная больница" " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОРЯКСКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА" от 23.12.2022г. №№ 0338200007622000103, указана ссылка .
														Реестр контрактов Работы по капитальному ремонту помещений здания поликлиники и ГБУЗ КК «Мильковская районная больница»	6. "Работы по капитальному ремонту помещений здания поликлиники ГБУЗ КК «Мильковская районная больница» " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "МИЛЬКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 06.03.2023г. №№ 0338300031923000001



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															0001, указана ссылка .
1.16.К.1		Окончание работ (Выборочный капитальный ремонт наружных стен фасада и другие работы в филиале "Октябрьский" ГБУЗ КК "Усть-Большерецкой районной больницы", расположенной по адресу: 684102 Камчатский край, Усть-Большерецкий район, пос. Октябрьский, ул. Комсомольская, 95)								30.11.2023		Капанадзе Лела Элгуджовна - Заместитель Министра-начальник отдела	ЕИС "Государственный портал закупок"		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Н9-4-2023/300 от 31.05.2023.
1.17		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с	Единица	1434	13	13	13			31.12.2024	31.12.2024	Нахтигаль Юлия Сергеевна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Реестр контрактов Объекты закупки Капитальный ремонт внутренних помещений и кровли здания ГБУЗ КК «Никольская районная	Выполнено. Предоставлена информация : 13 из 13. Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Капитальный ремонт внутренних помещений и кровли здания ГБУЗ КК «Никольская районная больница» " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 13,0000 Дата: 31.12.2024												больница»	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 11.06.2024г. №№ 008/2024, указана ссылка.
														Реестр контрактов Объекты закупки Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения "	2. "Объекты закупки Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ТИГИЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 16.04.2024г. №№ 0338300012524000005, указана ссылка.
														Реестр контрактов	3. "Объекты закупки Капитальный ремонт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															гинекологического отделения " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 20.02.2024г. №№ 24, указана ссылка. Реестр контрактов Объекты закупки Капитальный ремонт здания ОВОП с. Тымлат, расположенного по адресу: Камчатский край, Карагинский район, с. Тымлат," Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАРАГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															04.03.2024г. №№ 0338300035424000007, указана ссылка .
														Реестр контрактов Объекты закупки Выполнение работ по капитальном у ремонту объекта капитальног о строительстве а в сфере здравоохранения	5. "Объекты закупки Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ТИГИЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 16.04.2024г. №№ 0338300012524000006, указана ссылка .
1.17.К.1		Приняты работы по капитальному ремонту (с. Ковран Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края Тигильская районная больница ул. 50 лет								30.10.2024	28.10.2024	Степанова Маргарита Павловна - Главный специалист	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объекты закупки Выполнение работ по капитальном у ремонту объекта капитальног	Выполнено. Исполнено Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения " Реестр контрактов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Октябрь 22)												о строительстве в сфере здравоохранения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ТИГИЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 16.04.2024г. № 0338300012524000005, указана ссылка .
1.17.К. 2		Произведена оплата по контракту (Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края Вилючинская городская больница ул. Спортивная 12)								29.11.2024		Степанова Маргарита Павловна - Главный специалист	ЕИС Закупки		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2024/252 от 27.04.2024.
1.17.К. 3		Заключен контракт на проведение капитального ремонта (с. Тымлат Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная								30.04.2024	22.04.2024	Степанова Маргарита Павловна - Главный специалист	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объекты закупки Капитальный ремонт здания ОВОП с. Тымлат, расположенн	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Капитальный ремонт здания ОВОП с. Тымлат, расположенного по адресу: Камчатский край, Карагинский



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		больница" ул. Набережная 18)												ого по адресу: Камчатский край, Карагинский район, с. Тымлат	район, с. Тымлат" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАРАГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 04.03.2024г. №№ 0338300035424000007, указана ссылка .
1.17.К.4		Заключен контракт на проведение капитального ремонта (с. Ковран Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края Тигильская районная больница ул. 50 лет Октября 22)								30.04.2024	22.04.2024	Степанова Маргарита Павловна - Главный специалист	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объекты закупки Выполнение работ по капитальном у ремонту объекта капитальног о строительстве в сфере здравоохранения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ТИГИЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															БОЛЬНИЦА" от 16.04.2024г. №№ 0338300012524000005, указана ссылка .
1.17.К.5		Заключен контракт на проведение капитального ремонта (с. Седанка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края Тигильская районная больница ул. Советская 11)								30.04.2024	22.04.2024	Степанова Маргарита Павловна - Главный специалист	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объекты закупки Выполнение работ по капитальном у ремонту объекта капитальног о строительстве в сфере здравоохранения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ТИГИЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 16.04.2024г. №№ 0338300012524000006, указана ссылка .
1.17.К.6		Заключен контракт на проведение капитального ремонта (с. Никольское Государственного бюджетного								28.06.2024	19.06.2024	Степанова Маргарита Павловна - Главный специалист	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Работы строительны е специализир	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Работы строительные специализированные прочие, не включенные



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		учреждения здравоохранения Камчатского края Никольская районная больница, ул. 50 лет Октября 15А/ 15Б)												ованные прочие, не включенные в другие группировки	в другие группировки" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 11.06.2024г. №№ 008/2024, указана ссылка .
1.17.К.7		Существующие риски при капитальном ремонте								30.09.2024	30.09.2024	Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	-	Отчет Информация по проведению кап.ремонта в МО	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по проведению кап.ремонтов МО" Отчет ГКУ "Камчатский краевой финансово-аналитический центр" от 13.09.2024г. № 106.21/460, приложен файл .
1.17.К.8		Приняты работы по капитальному ремонту (Государственного бюджетного								31.10.2024		Степанова Маргарита Павловна - Главный	ЕИС Закупки		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2024/252 от 27.04.2024.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		учреждения здравоохранения Камчатского края Вилючинская городская больница ул. Победы 1А)										специалист			
1.17.К.9		Приняты работы по капитальному ремонту (Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края Вилючинская городская больница ул. Спортивная 12)								31.10.2024		Степанова Маргарита Павловна - Главный специалист	ЕИС Закупки		Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2024/252 от 27.04.2024.
1.17.К.10		Приняты работы по капитальному ремонту (с. Седанка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края "Тигильская районная больница" ул. Советская 11)								31.10.2024	28.10.2024	Степанова Маргарита Павловна - Главный специалист	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объекты закупки Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения	Выполнено. Исполнено Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															КРАЯ "ТИГИЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 16.04.2024г. № 0338300012524000006, указана ссылка .
1.17.К. 11		Произведена оплата по контракту (с. Ковран Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края Тигильская районная больница ул. 50 лет Октября 22)								29.11.2024	06.12.2024	Степанова Маргарита Павловна - Главный специалист	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объекты закупки Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения "	Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения "
1.17.К. 12		Приняты работы по капитальному ремонту (с. Никольское								20.12.2024	20.12.2024	Степанова Маргарита Павловна -	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Капитальны	Выполнено. Выполнено Исклучен на основании ЗИ №N9-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края Никольская районная больница ул. 50 лет Октября 15А/ 15Б)										Главный специалист		й ремонт ГБУЗ КК «Никольская районная больница»	4-2024/619 от 20.12.2024. Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт ГБУЗ КК «Никольская районная больница»" Реестр контрактов ГБУЗ КК «Никольская районная больница» от 11.06.2024г. № 008/2024, указана ссылка .
1.17.К. 13		Произведена оплата по контракту (с. Седанка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края "Тигильская районная больница" ул. Советская 11)								29.11.2024	06.12.2024	Степанова Маргарита Павловна - Главный специалист	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объекты закупки Выполнение работ по капитальном у ремонту объекта капитальног о строительстве в сфере здравоохранения	Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ТИГИЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															БОЛЬНИЦА" от 16.04.2024г. №№ 0338300012524000006, указана ссылка .
1.17.К. 14		Приняты работы по капитальному ремонту (с. Тымлат Государственного учреждения здравоохранения Камчатского края Карагинская районная больница ул. Набережная 18)								30.11.2024	06.12.2024	Степанова Маргарита Павловна - Главный специалист	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объекты закупки Капитальный ремонт здания ОВОП с. Тымлат	Выполнено. Просрочка 6 дней. Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Капитальный ремонт здания ОВОП с. Тымлат" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАРАГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 04.03.2024г. №№ 0338300035424000007, указана ссылка .
1.17.К. 15		Произведена оплата по контракту (с. Тымлат Государственного учреждения здравоохранения								20.12.2024	19.12.2024	Степанова Маргарита Павловна - Главный специалист	ЕСИ Закупки	Реестр контрактов Объекты закупки Оказание услуг по	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Оказание услуг по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Камчатского края Карагинская районная больница ул. Набережная 18)												осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту здания ОВОП	осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту здания ОВОП
1.18		Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и	Единица	1434	11	13				31.12.2025		Нахтигаль Юлия Сергеевна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"		Завершено. Предоставлена информация : 13 из 11. Исключен на основании ЗИ №Н9-4-2022/561 от 23.12.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2025													
1.19		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 198,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	28880	198	198	198			31.12.2024	30.06.2024	Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Реестр контрактов Объекты закупки Фетальный монитор (Монитор акушерский компьютерный МАК-02-«Ч» по ТУ 9442-002-49126126-2009) Реестр контрактов	Выполнено.Исполнено. Предоставлена информация : 198 из 198. Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Фетальный монитор (Монитор акушерский компьютерный МАК-02-«Ч» по ТУ 9442-002-49126126-2009) " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 11.03.2024г. №39, указана ссылка . 2. "Объекты закупки Стерилизатор

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															воздушный ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, производитель АО «ГРПЗ», год выпуска 2023 " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "МИЛЬКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 21.03.2024г. № 0338300031924000007 0001, указана ссылка .
1.19.К.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2024		Гашков Александр Васильевич - Министр			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2024/075 от 29.01.2024.
1.19.К.2		Объявлен аукцион на приобретение медицинского оборудования в рамках РП МПЗЗ								29.03.2024	29.03.2024	Шубина Валерия Андреевна - Начальник отдела	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объекты закупки Фетальный монитор (Монитор акушерский	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Фетальный монитор (Монитор акушерский компьютерный МАК-02-«Ч» по ТУ

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															9442-002-49126126-2009) " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 11.03.2024г. №№ 39, указана ссылка .
															2. "03383000319240000070001" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "МИЛЬКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 21.03.2024г. № 03383000319240000070001, указана ссылка .
1.19.К.3		Заключены контракты на поставку								13.05.2024	13.05.2024	Шубина Валерия	ЕИС Закупки	Реестр контрактов	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинского оборудования										Андреевна - Начальник отдела		Стерилизатор воздушный ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, производитель АО «ГРПЗ», год выпуска 2023	документы: 1. "Стерилизатор воздушный ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, производитель АО «ГРПЗ», год выпуска 2023 " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "МИЛЬКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 21.03.2024г. № 03383000319240000070001, указана ссылка .
			Реестр контрактов Фетальный монитор (Монитор акушерский компьютерный МАК-02-«Ч» по ТУ 9442-002-49	2. "Фетальный монитор (Монитор акушерский компьютерный МАК-02-«Ч» по ТУ 9442-002-49126126-2009) " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ											



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 11.03.2024г. №39, указана ССЫЛКА .
1.19.К. 4		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.12.2024		Гашков Александр Васильевич - Министр			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2024/075 от 29.01.2024.
1.19.К. 5		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2024		Гашков Александр Васильевич - Министр			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2024/075 от 29.01.2024.
1.19.К. 6		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								20.02.2024		Гашков Александр Васильевич - Министр			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2024/075 от 29.01.2024.
1.19.К. 7		Закупка оборудования включена в план закупок на 2024 год								11.03.2024	11.03.2024	Шубина Валерия Андреевна - Начальник	ЕИС Закупки	Реестр контрактов План-график	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график закупок -

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела		закупок - Финансовый год планирования 2024 (2025 – 2026 года) Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "МИЛЬКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 15.01.2024г. № 202403383000319003, указана ссылка .	Финансовый год планирования 2024 (2025 – 2026 года)" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "МИЛЬКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 15.01.2024г. № 202403383000319003, указана ссылка .
													Реестр контрактов План-график закупок - Финансовый год планирования 2024 (2025 – 2026 года)	2. "План-график закупок - Финансовый год планирования 2024 (2025 – 2026 года)" Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 18.01.2024г. № 202403383000479001,	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															указана ссылка .
1.19.К.8		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2024		Гашков Александр Васильевич - Министр			Завершено. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2024/075 от 29.01.2024.
1.19.К.9		Оборудование поставлено								29.11.2024	10.06.2024	Шубина Валерия Андреевна - Начальник отдела	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объекты закупки Фетальный монитор (Монитор акушерский компьютерный МАК-02-«Ч» по ТУ 9442-002-49126126-2009) " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 11.03.2024г. № 39, указана ссылка. Реестр	2. "Объекты закупки



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														контрактов Объекты закупки Стерилизатор воздушный ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, производитель АО «ГРПЗ», год выпуска 2023 " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "МИЛЬКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 21.03.2024г. № 0338300031924000007 0001, указана ссылка .	
1.19.К.10		Оборудование введено в эксплуатацию								16.12.2024	10.06.2024	Шубина Валерия Андреевна - Начальник отдела	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объекты закупки Фетальный монитор (Монитор акушерский компьютерный МАК-02-«Ч» по ТУ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Фетальный монитор (Монитор акушерский компьютерный МАК-02-«Ч» по ТУ 9442-002-49126126-20



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														9442-002-49126126-2009)	09) " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЕЛИЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 11.03.2024г. №39, указана ссылка .
														Реестр контрактов Стерилизатор воздушный ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, производитель АО «ГРПЗ», год выпуска 2023	2. "Стерилизатор воздушный ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, производитель АО «ГРПЗ», год выпуска 2023 " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "МИЛЬКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 21.03.2024г. № 0338300031924000007



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															0001, указана ссылка .
1.19.К.11		Произведена оплата по контрактам								27.12.2024	10.06.2024	Шубина Валерия Андреевна - Начальник отдела	ЕИС Закупки	Реестр контрактов Объекты закупки Фетальный монитор (Монитор акушерский компьютерный МАК-02-«Ч» по ТУ 9442-002-49126126-2009)	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Объекты закупки Фетальный монитор (Монитор акушерский компьютерный МАК-02-«Ч» по ТУ 9442-002-49126126-2009) " Реестр контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦА" от 11.03.2024г. №39, указана ссылка .
														Реестр контрактов Объекты закупки Стерилизатор воздушный ГП-80 МО по ТУ 9451-41457390-2011, производитель АО «ГРПЗ», год выпуска 2023 " Реестр	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														026-41457390-2011, производитель АО «ГРПЗ», год выпуска 2023	контрактов ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "МИЛЬКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 21.03.2024г. № 0338300031924000007 0001, указана ссылка .
1.20		Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек Значение: 191,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	28880	191	198				31.12.2025		Ивах Алексей Иванович - Заместитель Министра - начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"		Завершено. Предоставлена информация : 198 из 191. Исключен на основании ЗИ №N9-4-2022/561 от 23.12.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи							
1.1		(17) Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций, код направления расходов:53650, 10130, 53655	2 481 280,93	2 508 428,57	2 508 428,57	1 933 599,18	1 242 521,67	49,53	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 481 280,93	2 508 428,57	2 508 428,57	1 933 599,18	1 242 521,67	49,53	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 481 280,93	2 508 428,57	2 508 428,57	1 933 599,18	1 242 521,67	49,53	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(18) Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций , код	85 593,78	85 593,78	85 593,78	88 434,98	85 593,78	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		направления расходов:53650, 53654							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	85 593,78	85 593,78	85 593,78	88 434,98	85 593,78	100,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	85 593,78	85 593,78	85 593,78	88 434,98	85 593,78	100,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(19) Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций , код направления расходов:53650, 53653, 10140	193 800,78	193 800,78	193 800,78	193 800,78	193 800,78	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	193 800,78	193 800,78	193 800,78	193 800,78	193 800,78	100,00	
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	193 800,78	193 800,78	193 800,78	193 800,78	193 800,78	100,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(20) Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, код направления расходов:53650, 10140, 53651, 70010	485 176,83	485 176,83	485 176,83	484 301,85	473 230,41	97,54	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	485 176,83	485 176,83	485 176,83	484 301,85	473 230,41	97,54	
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	485 176,83	485 176,83	485 176,83	484 301,85	473 230,41	97,54	
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		муниципальных образований							
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(24) Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек , код направления расходов:53650, 53652	302 052,68	302 052,68	302 052,68	302 927,17	291 947,85	96,65	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	302 052,68	302 052,68	302 052,68	302 927,17	291 947,85	96,65	
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	302 052,68	302 052,68	302 052,68	302 927,17	291 947,85	96,65	
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 547 905,00	3 575 052,64	3 575 052,64	3 003 063,96	2 287 094,49	63,97	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 547 905,00	3 575 052,64	3 575 052,64	3 003 063,96	2 287 094,49	63,97	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 547 905,00	3 575 052,64	3 575 052,64	3 003 063,96	2 287 094,49	63,97	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	